

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 41»
150057, г. Ярославль, пр-д Подвойского, д.13
ИНН/КПП 7607016220/760401001
тел.48-35-66, факс 44-06-08
ОГРН 1027600985873


В отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ярославлю

№ 0507/99 от « 31 » октября 2019г.

В соответствии с предписанием № 317/1/1 от 27.10.2019г. составлен план мероприятий по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности
1.	В проектной документации на АУПС и СОУЭ (проект 2003-69/10-ПС выполненный ООО «Цитадель») отсутствует расчет необходимого времени работы систем АУПС И СОУЭ при отсутствии электроэнергии, расчет емкости резервного электропитания. (Акт обследования № 124 от 18.04.2018г. ООО «Альянс-монтаж»)	По мере финансирования (12.10.2020г.)
2.	В проектной документации на АУПС и СОУЭ (проект 2003-69/10-ПС выполненный ООО «Цитадель») не обосновано количество, мощность и расстановка речевых оповещателей, нет расчетов необходимой мощности звукового давления. (Акт обследования № 124 от 18.04.2018г. ООО «Альянс-монтаж»)	По мере финансирования (12.10.2020г.)
3.	Не соблюдено расстояние при монтаже приборов противопожарной автоматики (АУПС и СОУЭ) на металлическом монтажном щите. (Акт обследования № 124 от 18.04.2018г. ООО «Альянс-монтаж»)	По мере финансирования (12.10.2020г.)
4.	Звуковые сигналы СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей) не обеспечивают необходимый уровень звука во всех защищаемых помещениях здания. (Акт обследования № 124 от 18.04.2018г. ООО «Альянс-монтаж»)	По мере финансирования (12.10.2020г.)
5.	Электропитание систем АУПС и СОУЭ осуществляется не от панели противопожарных устройств, подключенной к главному распределительному щиту ил ВРУ. (Акт обследования № 124 от 18.04.2018г. ООО «Альянс-монтаж»)	По мере финансирования (12.10.2020г.)
6.	Провода электропитания проложены в одном коробе с проводами соединительных линий систем АУПС и СОУЭ. (Акт обследования № 124 от 18.04.2018г. ООО «Альянс-монтаж»)	По мере финансирования (12.10.2020г.)

7.	Прибор приемно-контрольный АУПС и СОУЭ не обеспечивает формирование сигнала на управление оповещением при срабатывании двух пожарных извещателей (включенных по схеме И). (Акт обследования № 124 от 18.04.2018г. ООО «Альянс-монтаж»)	По мере финансирования (12.10.2020г.)
8.	Установлены не соответствующим образом пожарные дымовые извещатели в помещениях этажах здания (установлены на плитках подвесного потолка). (Акт обследования № 124 от 18.04.2018г. ООО «Альянс-монтаж»)	По мере финансирования (12.10.2020г.)
9.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ не обеспечивают работоспособность в течение времени, необходимого для эвакуации людей. (выполнены не огнестойким кабелем). (Акт обследования № 124 от 18.04.2018г. ООО «Альянс-монтаж»)	По мере финансирования (12.10.2020г.)
10.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации - в объеме лестничных клеток и общих коридоров отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Устранено – октябрь 2019г.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 41»  Агутина О.В.

